

— 赤 峰 産 業 用 地 造 成 工 事 の ご 案 内 —

拝啓 皆様方におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、本市行政運営に格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

昨年より実施しておりました旧赤峰市民広場施設撤去工事の現場作業が概ね完了致しました。工事中はご協力いただきありがとうございました。引き続き、下記のとおり産業用地造成工事に着手します。作業に際しましては、安全には十分留意して作業を進めて参りますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

■工事概要


1. 工 事 名 称 : 赤峰産業用地造成工事
2. 工 事 場 所 : 河内長野市小山田町 3 7 9 番 1
3. 発 注 者 : 河内長野市 環境経済部 産業観光課
4. 受 注 者 : ホクシン建設株式会社
5. 工 事 期 間 : 令和 7 年 3 月 1 日 ~ 令和 8 年 6 月 30 日 (予定)
6. 作業時間及び休日 : 8:00 ~ 18:00 作業休日は日曜日・祝日と致します。
7. 工 事 規 模 :

①敷地面積	50,923 m ²	⑤遊 歩 道	634m	(土地利用計画平面図参照)
②建築敷地	35,690 m ²	⑥公 園	1,676 m ²	
③幹線道路	211m	⑦緑 地	6,435 m ²	
④区画道路	214m	⑧雨水調整池	2,000 m ³	
8. 運 行 経 路 : 工事用車両は、大阪外環状線から大阪河内長野線のトンネルを通行、消防署本部前交差点を右折し現場へ進入し、退場の際も同様のルートから大阪外環状線方面に通行します。出入口には交通誘導員を配置し車両の誘導を行います。(運行経路図参照)
9. 交 通 規 制 :
 - ①市道貴望ヶ丘小山田線の拡幅工事(右折車線付加)は、片側交互通行規制(約 4 カ月間)にて施工します。(交通規制図参照)
 - ②市道上原小山田線の雨水管理設工事は、通行止め(約 4 カ月間)にて施工します。
 - ③大阪河内長野線の雨水管理設工事は、1 車線規制(約 1 カ月間)にて施工します。
10. 雨 水 対 策 : 工事中の雨水対策は、土砂を区域外に流さないよう雨水を既設の沈砂池 A と B に流入させてこれを活用します。雨水調整池が完成した後は併設の沈砂槽を利用します。(仮設計画図参照)
11. 仮 設 計 画 : 工事用車両の出入口部分には工事用ゲートを工事敷地外周には仮囲い材(鋼板塀+シート材やネットフェンス)を設置し、第三者(不審者)の侵入等を防止します。(仮設計画図参照)
12. その他留意事項 :
 - ・使用する重機は低騒音型とし、騒音・振動の発生に十分な注意を払うとともに、全作業員に対し指導教育を行うことで騒音・振動への抑制意識を徹底します。
 - ・残土搬出の際は、現場出入口付近に誘導員を 2 名配置して誘導し、一般歩行者及び一般車両の通行を確保します。
 - ・工事用車両は現場周辺の路上には駐車させない(官庁許可等遵守)とともに、不要な『空ふかし』や『アイドリング』を禁止し、周辺環境に対して配慮を行います。
 - ・ダンプトラックの運転手には、積載荷重や運行速度など、道路交通法の遵守を徹底させます。

■工事にに関する連絡先

1. 発 注 者 : 河内長野市 環境経済部 産業観光課
商工・労働係 TEL: 0721-53-1111
2. 受 注 者 : ホクシン建設株式会社
現場代理人 久保田 逸郎 TEL: 0721-62-5735

工事場所<位置図及び運行経路図>



⇔ : 運行経路




: 交通誘導員配置
(出入口ゲート前)

工事中はゲート前に交通誘導員を配置し、工事の進捗及び工事用車両が通行する現場付近の交通環境に応じて交通誘導員の増員も検討いたします。

交通規制図



仮設計画図



赤峰産業用地造成工事工程表

ホクシン建設株式会社

工種／種別／細目	単位	数量	構成率 (%)	R7・3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8・1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月				
				5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 28	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30		
準備仮設工	式	1	3.8	万能板撤去盛り替え																検査対応				
撤去工事	式	1	1.4	伐採工 擁壁撤去							既設沈砂池撤去													
土工事	式	1	29.7	貯留槽切り土残土		切り土残土処分					切り土・構造物残土						宅地整形							
擁壁工事	式	1	6.7																					
道路排水工事	式	1	2.2																					
雨水排水工事	式	1	7.9																					
汚水工事	式	1	2.8																					
道路工事	式	1	10.0									遊歩道附帯 緑石・舗装			開発道路									
市道拡幅改修工事	式	1	5.8												拡幅部舗装・切削オーバーレイ工・駐車場撤去他									
給水工事	式	1	3.4																					
防火水槽工事	式	1	1.7				防火水槽 80t1基・40t2基																	
調整池工事	式	1	11.0																					
東側・西側排水工事	式	1	5.0	東側排水工事			西側排水工事																	
公園工事	式	1	9.7														公園工事							
その他工事			2.7															フェンス・ガードレール工事						