

		2023年										2024年		
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
河内長野市スケジュール	市議会	3月議会	●庁議4/25	●全協	6月議会			9月議会			12月議会			3月議会
	予算・議案							●補正予算 (R5国費減額分)			●補正予算 (工事費)			●工事発注議決
	UR跡地購入	当初予算上程	譲渡額・契約内容協議		財産取得議案上程	土地売買契約	権利移転							
	都市計画 (用途地域、公園、地区計画他) ※基本計画確定に合わせて整理必要	関係機関 下協議 府 計画推進課 下協議	下協議 回答	素案 修正 (確定)	事前協議 回答受理	16条第1項 公聴会及び説明会	19条3項 協議申出	協議の回答受理	17条 公告・縦覧・意見書の受理	都市計画審議会 (付議)	★ 都市計画決定・公示			
補助金手続き (過年度事例想定)	製本提出	早着申請	第1回計画変更にかかる集中相談	概算要望				第2回計画変更にかかる集中相談			本要望	繰越調書作成	概算請求	実績報告
設計スケジュール	基本設計・実施設計	準備期間	基本設計1 (約2ヶ月)	基本設計2 (約2ヶ月)	基本設計図・設計書作成(2ヶ月)	調整	実施設計図作成(4か月)	調整	実施設計 (約8か月)					
	打合せ日程	●3/15												
	推進委員会	●3/2	●4/13	●5/26										
	南花台中央公園 スタジアム定例会議 (毎月第4木曜)	●3/30	●4/26											
	ワークショップ			●WS①6/3	●WS②	●WS③		●WS④					●WS⑤	
	市民説明会			●小・中学生WS①5/26(金)		●小・中学生WS②								
	追加業務工程													
	a) 積算業務													
	b) 申請業務													
	c) 透視図作成													
d) 模型作成														
e) 概略工事工程表作成														
f) 土質ボーリング調査														
設計JV品質管理スケジュール	キックオフミーティング▲	▲DR1 計画会議 役員によるデザインの方向性を確認するプロセス	▲DR2 整合性確認	▲DR3 実施設計内容を審査するプロセス	▲一般図確定会議	▲設計検証	▲DR3 実施設計内容を審査するプロセス	▲整合性確認	▲設計検証	▲基本設計リリース承認	▲実施設計リリース承認			

DR-1
これからどのようにPJを進めていくかの審査プロセス

▲DR1
計画会議
役員によるデザインの方向性を確認するプロセス

▲DR2
基本設計内容を審査する

▲DR3
実施設計内容を審査するプロセス

DR-2
基本設計内容を審査する

DR-3
実施設計内容を審査するプロセス