

(様式1)

河長教委総第 108 号

令和 6 年 8 月 5 日

文部科学大臣 殿

大阪府河内長野市長 西野 修平

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

河内長野市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度（1年間）

（担当）

河内長野市教育委員会教育総務課 部谷

住所：大阪府河内長野市原町一丁目1番1号

電話：0721-53-1111 内線724

メールアドレス：kyouikusoumu@city.kawachinagano.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業終了後(令和6年8月)

(2) 評価の方法

事業完了後、教育委員会事務局において、施設整備計画の目標等を基に事後評価を実施した。評価結果については当市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について、計画通り実施することが出来た。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

楠小学校、長野中学校において、トイレの洋式化・乾式化を実施し、教育環境の改善を図った。

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
楠小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.11～R5.11	R5.11.13		(令和4年度一般会計当初予算)
長野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.11～R5.11	R5.11.13		(令和4年度一般会計当初予算)

(様式1)

河長教委総第 109 号

令和 6 年 8 月 5 日

文部科学大臣 殿

大阪府河内長野市長 西野 修平

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

河内長野市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

（担当）

河内長野市教育委員会教育総務課 部谷

住所：大阪府河内長野市原町一丁目1番1号

電話：0721-53-1111 内線724

メールアドレス：kyouikusoumu@city.kawachinagano.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業終了後(令和6年7月)

(2) 評価の方法

事業完了後、教育委員会事務局において、施設整備計画の目標等を基に事後評価を実施した。評価結果については当市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について、計画通り実施することが出来た。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

南花台中学校において、建築後40年以上経過した校舎の劣化対策やライフラインの更新等を行い長寿命化を図った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

南花台中学校において、囲障・門の更新及び防犯カメラの新設を実施し、防犯強化を図った。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

南花台中学校において、当時和式便器が主流であったトイレについて、近年の生活様式の変化に合わせて洋式便器への改修を実施し、トイレ環境の改善を図った。また、普通教室等に空調設備整備工事を実施し、バリアフリーの観点からエレベーターの新設を行うことで教育環境の質的な向上を図った。

隣接する第2運動場整備において、グラウンド整備及び防球ネットの一部改修を行い屋外教育環境の質的な向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
南花台中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.8～R6.3	R6.3.11	(令和4年度一般会計第2次補正予算本省繰越)	
南花台中学校	(4)	08	屋外教育環境	-	-	R5.2～R6.3	R6.3.29	(令和4年度一般会計第2次補正予算本省繰越)	
南花台中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.8～R6.3	R6.3.11	(令和4年度一般会計第2次補正予算本省繰越(強靱))	
南花台中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.8～R6.3	R6.3.11	(令和4年度一般会計第2次補正予算本省繰越(強靱))	
南花台中学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.8～R6.3	R6.3.11	(令和4年度一般会計第2次補正予算本省繰越(強靱))	
南花台中学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R4.8～R6.3	R6.3.11	(令和4年度一般会計第2次補正予算本省繰越(強靱))	
南花台中学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R4.8～R6.3	R6.3.29	(令和5年度一般会計予算)	