

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	河内長野市	直接	河内長野市	—	—	公園施設長寿命化計画策 定調査	計画策定 都市公園 6 2 箇所	河内長野市	■					16		—
	A12-002	公園	一般	河内長野市	直接	河内長野市	—	—	公園施設長寿命化対策支 援事業	計画策定公園の公園施設の改 築更新 N=2公園	河内長野市			■	■	■	52		策定済
	A12-003	公園	一般	河内長野市	直接	河内長野市	—	—	公園施設長寿命化対策支 援事業（5 か年老朽）	健全度D判定等の緊要な対応 が必要な公園施設の改築更新 N=24公園	河内長野市			■	■		52		策定済
										小計						120			
											合計						120		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
河内長野市において評価を実施	令和7年10月
	公表の方法
	河内長野市ホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	長寿命化計画に基づき老朽化した都市公園施設を改修・更新したことで、公園利用者の安全・安心を確保し、快適な公園利用が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	改修・更新を実施した都市公園施設の割合		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	