

現場全体写真
(6.25時点)



造成工事進捗状況② 令和7年6月

公園部分（旧キャンプ場）の地下には、雨水の排水量を抑制するための調整池を設置します。調整池を設置するための、掘削工事及び地盤改良工事を行っています。

調整池工事



造成工事進捗状況③ 令和7年6月

遊歩道沿いに設置する雨水排水施設(自由勾配側溝)の設置工事を行いました。

排水施設設置工事

