

（仮称）南花台中央公園整備工事　設計見直し項目のうち整備に戻す優先リスト　1／2			
整備戻し 項目◎			2025.02.21
	A.VE案(スタジアム)		
	No.	事業費縮減のため見直した（取りやめた）項目	戻す内容
	【管理棟】		
	1	ピロティ天井木ルーバー334㎡の範囲、全てケイカル板t8+DP塗装に変更。	
	2	庇木ルーバーの範囲、全てケイカル板t8+DP塗装に変更。	
◎	3	パーゴラ木ルーバーの範囲、全て取りやめ。	〔戻す〕エキスパンドメタルに変更
	4	ウッドデッキ、全て取りやめ。	
	5	屋根立馳葺き(A-058)の仕様をh25～フラットタイプに変更する	
	6	庇立馳葺き(A-058)の仕様をh25～フラットタイプに変更する	
	7	庇ルーバー裏の防鳥網(A-057)を全て取りやめ。	
	8	手摺1(A-068)のテーブル、間接照明の取りやめ。	
	9	庇間接照明ボックス(A-057)を取り止める。	
	10	ピット中止に伴い、タラップ(A-056)を取りやめ。	
	11	イースターカーテンをFIX窓+両サイド出入口2か所ずつに変更する。	
	12	南北RC部目隠しルーバー1をフレクサラム84Rに変更する。	
	13	壁ボード面の継目処理をベベルエッジとし、EP塗素地拵えA種をB種に変更する。	
	14	ホール、廊下1・2、会議室1・4、総合案内事務の天井：木毛セメント板EP塗を岩綿吸音板に変更する。	
	15	会議室2・3の天井：木ルーバーを取りやめ。	
	16	各室の壁仕上げ取りやめ。（グレーボード素地仕上げ）	
	17	床ステンレスマットを取り止める。	
	18	床EXJ金物の仕様見直し。（カネソウ：人工地盤用EXPJ程度）	
	19	屋外サインの仕様をSUS指定色焼付塗装からアルミ複合板インクジェットに変更する。	
	20	公衆男子・女子・誰でもトイレをウェット仕様からドライ使用に変更する。	
	21	ユニットシャワーの仕様を0812から0808に変更する。	
	22	ユニットシャワーの数量を削減。	
	23	屋上スタンプコンクリートを押えコンクリートに仕様変更。	
	24	X6-X9通りサッカーコート側の庇を取りやめ。（鉄骨＋木ルーバー＋屋根）	
	25	X14通り北側、X1通り南側の庇の範囲を縮小。（鉄骨＋木ルーバー＋笠木アルミパネル）	
	【サッカーコート】		
	1	防球ネットの仕様変更	
	2	サッカー照明柱の仕様変更　一本柱とする。	
	3	サッカー照明柱が一本柱となったことによる、既存杭引き抜きの取りやめ。	
	4	段床のレベルを変更し重力擁壁H1300からH600に変更する。	
	5	No.4の変更に合わせて手摺6をH750に変更。	
	6	人工芝舗装の仕様をミドルバイルからロングバイルに変更＋路盤t300mmを250mmに変更。	
	7	メインスタンドを1,000席確保し縮小。（最前列の横通路は残す）	
	8	天然芝の張芝工法をロール張工から撒き芝工法に変更。	
	9	フラッシングコアを取りやめ	
	B.VE案(公園公衆トイレ)		
	No.	事業費縮減のため見直した（取りやめた）項目	戻す内容
	【Aゾーンキュービクル置き場】		
	1	目隠しルーバーをRC目隠し壁に変更	

（仮称）南花台中央公園整備工事　設計見直し項目のうち整備に戻す優先リスト　2／2			
落減戻し 優先順			2025.02.21
	C.公園		
	No.	事業費縮減のため見直した（取りやめた）項目	戻す内容
	【公園】		
◎	1	既設歩道の高木伐採を歩道拡幅部以外取り止める。	〔戻す〕 高木、低木、植栽完全撤去し、As舗装とする
	2	既設歩道のアスファルト舗装、縁石、車止め撤去及び復旧を歩道拡幅部以外取り止める。	
	3	インターロッキング 舗装の材料配合を変更する。（K:S:I=1：1：2→1※：1：1）	
	4	透水性高炉スラグ舗装をコンクリート舗装に変更する。	
	5	土砂搬出を別途工事にて見込む。	
	6	Aゾーン緑化ブロック舗装をアスファルト舗装に変更。	
	7	Aゾーン特殊側溝を樹管に変更。	
	8	Aゾーンピッチ周辺地盤高を300mm上げて、掘削土量および残土搬出量を削減する。	
	9	全体地盤高を100mm上げて、掘削土量および残土搬出量を削減する。	
		※上記変更後の切盛土量は、切土12,000m3、盛土14,900m3	
	10	Aゾーン門扉の仕様を変更。	
◎	11	Aゾーンの北西出入口の取止め。	〔戻す〕 高低差小さい西側接道部に変更
	12	Aゾーン井戸設備（サッカーグラウンド散水用）を新設	
	13	階段-3、階段-5を1段のみに変更。	
	14	Bゾーン南東入口の取止め。	
	15	人研ぎ遊具3種を、規格変更し、コンクリート舗装+仕上げのみの仕様に変更。	
	16	Bゾーンゴムチップ舗装を、土舗装に変更。	
	17	Bゾーン木質アスファルト舗装を、土舗装に変更。	
◎	18	Bゾーン散水スプリンクラーの取止め	〔戻す〕 井戸を追加の上、スプリンクラー設置
	19	Bゾーンデッキベンチの仕様変更、規格減	
◎	20	樹高4m内外の樹木の70％を苗木に変更	〔戻す〕 70％苗木のうち、7割程度を4m樹木とする
	21	畑土、花壇土の取止め	
	22	ハイビクシンの株数を16株/m2→9株/m2に変更	
	23	手すりを一部取り止め、曲線品を直線品に変更	
	D.設備		
	No.	事業費縮減のため見直した（取りやめた）項目	戻す内容
	1	一般ケーブル（銅線）に変更。（エコケーブル中止）	
	2	ピロティ照明：LEDライン器具　L15wp 器具変更。	
	3	LED無線調光：器具変更(調光取り止め)。	
	4	手摺照明：取り止め	
	5	総合版：取り止め（建築側での調整が必要）	
	6	A・Bゾーン外灯：ハイポールを主とする計画とし、数量見直し。	
	7	一般配管用ステンレス鋼鋼管：管種変更　HIVP。	
	8	ポール一体カウンター仕様変更	
	E.取りやめ		
	No.	事業費縮減のため見直した（取りやめた）項目	戻す内容
◎	1	公園公衆トイレA（屋外キュービクル置場を除く）	〔戻す〕 規模縮小、構造見直し
◎	2	公園公衆トイレB	〔戻す〕 規模縮小、構造見直し
	3	スコアボードを別途工事とする。	
	F.構造変更		
	No.	事業費縮減のため見直した（取りやめた）項目	戻す内容
	1	雨水貯留槽部以外のビット中止、関連して基礎底レベルや基礎梁等断面の見直し	
	2	パーゴラ架構の見直し	
	G.追加整備		
	No.	新たに追加整備する項目	内容
◎	1	複合型（コンビネーション）遊具設置	〔追加〕 地域の強い要望、乳幼児も遊べる遊具