



**□検討条件 管理棟**  
 ・延べ床面積: 1,603.4 m<sup>2</sup>  
 ・建築面積: 1,808.22 m<sup>2</sup>  
 ・工事概要: RC造 1F  
 ・地業: 直接基礎想定  
**□施工条件**  
 ・山留工事: 法面工法想定。  
 ・工程: 4週8休を想定。  
 ・汚染土・アスベスト等は無いものとします。

**□検討条件 側躯体工事**  
 ・建築面積: 約 240 m<sup>2</sup>  
 ・工事概要: RC造 1F  
 ・地業: 浅層地盤改良 t=1,000  
**□施工条件**  
 ・山留工事: 法面工法想定。  
 ・工程: 4週8休を想定。  
 ・汚染土・アスベスト等は無いものとします。

**□検討条件 トイレ棟 Aゾーン**  
 ・建築面積: A棟 253.05 m<sup>2</sup>  
 ・工事概要: 木造 1F  
 ・地業: 浅層地盤改良 t=1,000  
**□施工条件**  
 ・山留工事: 法面工法想定。  
 ・工程: 4週8休を想定。  
 ・汚染土・アスベスト等は無いものとします。

**□検討条件 トイレ棟 Bゾーン**  
 ・建築面積: B棟 141.63 m<sup>2</sup>  
 ・工事概要: 木造 1F  
 ・地業: 浅層地盤改良 t=1,000  
**□施工条件**  
 ・山留工事: 法面工法想定。  
 ・工程: 4週8休を想定。  
 ・汚染土・アスベスト等は無いものとします。

**【工程検討上の要点】**  
 ① 管理棟工事は、東側駐車場側から資機材搬入及び揚重等を行うことを想定。  
 ② サッカーコート部は、先行して掘削工事を行うことを想定。  
 ③ 外周のフェンス工事等は、適宜調整とする。

④ 北側照明柱部は既存杭を引抜きを想定。  
 それ以外の既存杭については、掘削時杭頭部の不要部分を切断する。  
 ⑤ Bゾーンの賑わい施設は別途工事とする