


施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A191	施設名称	長野中学校	所在地	大阪府河内長野市本多町3-1	用途地域	2住居
------	------	------	-------	-----	----------------	------	-----

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	4,155,446円	4,360,808円	4,494,164円
上下水道費	1,407,005円	1,838,543円	2,579,140円
修繕費	-	2,274,041円	2,687,058円
合計	5,562,451円	8,473,392円	9,760,362円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	621人	687人	720人




施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/7	
指摘の概要	既存不適格	要正の指摘あり
指摘の内容	4(1)昇降機のたて穴区画の防火設備に遮煙性能がない 2(10)外壁に露筋あり 2(11)外壁、外壁(手摺壁)、柱型にクラックあり 2(11)外壁に浮きあり 4(16)内壁、腰壁、廊下壁モルタルクラックあり 他	
改善予定有無	未定	

施設12条点検(設備)

実施日	-	-
指摘の概要	-	-
指摘の内容	-	-
改善予定有無	-	-




棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	改修
長野中学校普通教室棟(5-1)	S36	686.0㎡	3			R	○	H20	要	H21
長野中学校普通教室棟(5-2)	S38	699.0㎡	3			R	○	H20	要	H21
長野中学校普通教室棟(5-3)	S45	810.0㎡	3			R	○	H20	要	H21
長野中学校特別教室棟(6-1)	S46	639.0㎡	3			R	○	H21	要	H24
長野中学校特別教室棟(6-2)	S48	605.0㎡	3			R	○	H21	要	H24
長野中学校屋内運動場(7-1)	S40	869.0㎡	2			R	○	H18	要	H19
長野中学校普通・管理教室棟(19-1)	S48	1862.0㎡	3			R	○	H13	要	H15
長野中学校管理棟(19-4)	S48	253.0㎡	3			R	○	H13	要	H15
長野中学校管理棟(19-5)	S55	524.0㎡	3			R	○	H13	要	H15
長野中学校屋外トイレ棟(20-1)	S48	40.0㎡	1			R	○			
長野中学校屋外トイレ棟(20-2)	H05	14.0㎡	1			R				
長野中学校特別教室棟(22)	S48	632.0㎡	2			R	○	H8	要	H9
長野中学校灯油庫(25)	S51	6.0㎡	1			S	○			
長野中学校特殊学級棟(27-1)	S53	198.0㎡	1			R	○	H11	不要	
長野中学校廊下(27-2)	H07	19.0㎡	1			S				
長野中学校課外活動部室棟(28)	S54	143.0㎡	2			S	○	H21	要	H24
長野中学校特別教室棟(30)	S55	513.0㎡	3			R	○	H13	要	H18
長野中学校倉庫(32)	S60	33.0㎡	1			S				
長野中学校エレベーター棟(34)	H07	73.0㎡	3			S				
長野中学校プール専用付属室棟(35)	H10	21.0㎡	1			R				
長野中学校ホッパ室棟(36)	H10	4.0㎡	1			S				
長野中学校渡り廊下棟(37)	S48	72.0㎡	2			R	○	H21	要	H24
長野中学校管理棟(38)	H05	80.0㎡	1			R				
長野中学校トイレ(39)	H05	6.0㎡	1			R				
長野中学校屋内運動場(40)	H07	27.0㎡	1			S				

施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A192	施設名称	東中学校	用途地域	1中高
所在地	大阪府河内長野市日東町26-1				

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	3,915,776円	4,124,255円	4,380,130円
上下水道費	2,204,037円	3,256,439円	2,408,726円
修繕費	-	1,025,094円	3,972,930円
合計	6,119,813円	8,405,788円	10,761,786円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	463人	485人	503人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/6	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	2(11)外壁、柱型にクラックあり 2(11)外壁に浮きあり 3(1)防水材に剥離あり 3(1)押えモルタルにクラックあり 3(1)伸縮目地に膨張あり 他	
改善予定有無	未定	

施設12条点検(設備)

実施日	-	-
指摘の概要	-	-
指摘の内容	-	-
改善予定有無	-	-




棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	改修
東中学校普通教室棟(1)	S46	1393.0㎡	3			R	○	H21	要	未
東中学校設備棟(15)	S46	71.0㎡	1			R	○			
東中学校屋外トイレ棟(16)	S47	30.0㎡	1			R	○			
東中学校倉庫(18)	S47	44.0㎡	1			R	○			
東中学校屋内運動場(19)	S47	808.0㎡	2			R	○	H13	要	H14
東中学校管理・特別教室棟(20-3)	S46	543.0㎡	3			R	○	H8	要	H8
東中学校管理・特別教室棟(20-4)	S46	1012.0㎡	3			R	○	H8	要	H8
東中学校普通・特別教室棟(20-5)	S49	964.0㎡	3			R	○	H8	要	H8
東中学校管理・特別教室棟(20-6)	S55	300.0㎡	3			R	○	H8	要	H8
東中学校管理・特別教室棟(20-7)	S55	134.0㎡	3			R	○	H8	要	H8
東中学校管理・特別教室棟(20-8)	H04	107.0㎡	3			R	○			
東中学校倉庫(23)	S54	5.0㎡	1			S	○			
東中学校課外活動部室棟(24)	S54	151.0㎡	1			S	○			
東中学校プール専用付属室棟(25)	S52	100.0㎡	1			S	○			
東中学校屋外身障者用トイレ(30)	H13	6.0㎡	1			S				
東中学校普通教室棟(31-1)	S49	515.0㎡	3			R	○	H10	要	H11
東中学校普通教室棟(31-2)	S52	261.0㎡	3			R	○	H10	要	H11
東中学校特別教室棟(32-1)	S46	921.0㎡	3			R	○	H21	要	H24
東中学校特別教室棟(32-2)	S52	506.0㎡	3			R	○	H21	要	H24

施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A193	施設名称	千代田中学校	用途地域	2中高
所在地	大阪府河内長野市市町1367-1				

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	4,308,997円	4,495,654円	4,470,001円
上下水道費	1,599,307円	1,999,668円	2,915,558円
修繕費	-	4,244,898円	3,134,460円
合計	5,908,304円	10,740,220円	10,520,019円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	826人	820人	818人




施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/7	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	2(10)外壁、底先端にクラックあり 2(10)外壁、底先端に露筋あり 2(10)外壁に爆裂あり 2(11)外壁に設備開口跡あり、外壁仕上げ材に剥離あり 4(16)内壁、腰壁モルタルクラックあり 他	
改善予定有無	未定	

施設12条点検(設備)

実施日	-	-
指摘の概要	-	-
指摘の内容	-	-
改善予定有無	-	-




棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	改修
千代田中学校特別教室棟(26-1)	S50	1119.0m ²	4			R	○	H16	要	H17
千代田中学校特別教室棟(26-2)	S50	214.0m ²	4			R	○	H16	要	H17
千代田中学校特別教室棟(26-3)	S50	1540.0m ²	4			R	○	H16	要	H17
千代田中学校管理棟(27-1)	S50	293.0m ²	2			R	○	H21	要	未
千代田中学校管理棟(27-2)	S50	142.0m ²	2			R	○	H21	要	未
千代田中学校管理・普通教室棟(28-1)	S50	2963.0m ²	4			R	○	H20	要	H21
千代田中学校管理・普通教室棟(28-2)	S50	88.0m ²	4			R	○	H20	要	H21
千代田中学校管理・普通教室棟(28-3)	S50	439.0m ²	4			R	○	H20	要	H21
千代田中学校屋内運動場(31)	S51	1020.0m ²	1			R	○	H20	要	H18
千代田中学校課外活動室部室棟(32)	S55	155.0m ²	1			S	○			
千代田中学校プール専用付属室棟(33)	S55	137.0m ²	1			S	○			
千代田中学校倉庫(34)	S56	9.0m ²	1			S				
千代田中学校焼きがま庫(36)	S58	9.0m ²	1			S				
千代田中学校普通教室棟(37)	H10	178.0m ²	1			S				

施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A194	施設名称	西中学校	所在地	大阪府河内長野市下里町257-3	用途地域	調区
------	------	------	------	-----	------------------	------	----

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	2,925,430円	2,813,730円	3,278,519円
上下水道費	958,718円	1,528,451円	2,482,085円
修繕費	-	2,569,822円	5,544,109円
合計	3,884,148円	6,912,003円	11,304,713円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	222人	202人	204人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/5	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	2(10)外壁、軒裏、庇先端、庇裏にクラックあり 2(10)外壁、庇先端に爆裂あり 2(10)外壁、軒裏、庇先端に露筋あり 2(11)外壁仕上げ材に剥離あり、バルコニー裏仕上げ材に剥離あり 他	
改善予定有無	未定	



施設12条点検(設備)

実施日	-	-
指摘の概要	-	-
指摘の内容	-	-
改善予定有無	-	-


棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	改修
西中学校管理・特別教室棟(1-1)	S53	2133.0㎡	3			R	○	H21	要	未
西中学校特別教室棟(1-2)	S58	665.0㎡	3			R	○			
西中学校管理・特別教室棟(2)	S53	610.0㎡	2			R	○	H21	要	未
西中学校普通教室棟(3-1)	S53	1810.0㎡	3			R	○	H21	要	不要
西中学校普通教室棟(3-2)	S58	496.0㎡	3			R	○			
西中学校課外活動部室棟(5-1)	S55	186.0㎡	1			S	○			
西中学校プール専用付属室棟(5-2)	S55	89.0㎡	1			S	○			
西中学校屋内運動場(6)	S54	941.0㎡	2			R	○	H18	要	H19
西中学校プール専用付属室棟(7)	S55	39.0㎡	1			S	○			
西中学校灯油庫(8)	S56	15.0㎡	1			R	○			
西中学校倉庫(9)	S56	20.0㎡	1			R	○			
西中学校焼きがま庫(11)	S59	9.0㎡	1			S	○			

施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A195	施設名称	加賀田中学校	所在地	大阪府河内長野市石仏570	用途地域	調区
------	------	------	--------	-----	---------------	------	----

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	3,717,069円	3,612,488円	3,702,758円
上下水道費	3,121,618円	2,709,855円	3,000,471円
修繕費	-	5,094,085円	1,898,323円
合計	6,838,687円	11,416,428円	8,601,552円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	320人	335人	344人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/1	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	2(10)外壁に欠損あり 2(10)外壁に露筋、爆裂あり 2(11)外壁の設備プルボックスに破損あり 2(11)外壁仕上げ材に剥離あり 3(1)陸屋根の防水材に剥離あり 他	
改善予定有無	未定	

施設12条点検(設備)

実施日	-	-
指摘の概要	-	-
指摘の内容	-	-
改善予定有無	-	-




棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能		
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要
加賀田中学校管理教室棟(1)	S56	1636.0㎡	2			R	○		不要
加賀田中学校ホップ室・LPG庫棟(2)	S56	28.0㎡	1			S			
加賀田中学校倉庫(3)	S57	82.0㎡	1			S			
加賀田中学校灯油庫(4)	S57	9.0㎡	1			S			
加賀田中学校屋内運動場(5)	S57	1020.0㎡	1			R			
加賀田中学校プール専用付居室棟(6)	S57	112.0㎡	1			S			
加賀田中学校プール専用付居室棟(7)	S57	14.0㎡	1			S			
加賀田中学校課外活動部室棟(8)	S58	147.0㎡	1			S			
加賀田中学校焼きがま庫(9)	S59	9.0㎡	1			S			
加賀田中学校普通・特別教室棟(10)	S56	2502.0㎡	3			R	○		不要
加賀田中学校特別教室棟(11)	S56	2339.0㎡	2			R	○		

施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A196	施設名称	南花台中学校	所在地	大阪府河内長野市南花台6-6-1	用途地域	1中高
------	------	------	--------	-----	------------------	------	-----

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	2,843,390円	3,082,499円	3,039,154円
上下水道費	1,379,774円	1,760,927円	1,283,573円
修繕費	-	1,130,829円	1,116,843円
合計	4,223,164円	5,974,255円	5,439,570円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	237人	239人	204人




施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/6	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	1(1)マンホール周辺土間コンクリートにクラックあり 2(2)基礎にクラックあり 2(10)外壁、庇先端に露筋あり 2(10)外壁、柱型、軒裏にクラックあり 4(16)内壁、廊下壁モルタルクラックあり 他	
改善予定有無	未定	

施設12条点検(設備)

実施日	-	-
指摘の概要	-	-
指摘の内容	-	-
改善予定有無	-	-




棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	改修
南花台中学校普通教室棟(1)	S58	1725.0㎡	3			R				
南花台中学校管理棟(2)	S58	603.0㎡	2			R				
南花台中学校特別教室棟(3-1)	S58	2369.0㎡	2			R				
南花台中学校特別教室棟(3-2)	H03	231.0㎡	1			R				
南花台中学校普通教室棟(3-3)	H03	104.0㎡	1			R				
南花台中学校屋内運動場(4)	S58	1100.0㎡	1			R				
南花台中学校プール専用付属室棟(5)	S58	112.0㎡	1			S				
南花台中学校プール専用付属室棟(6)	S58	14.0㎡	1			S				
南花台中学校課外活動部室(7)	S59	147.0㎡	1			S				
南花台中学校倉庫(8)	S59	9.0㎡	1			S				
南花台中学校焼きがま庫(9)	S59	9.0㎡	1			S				
南花台中学校屋外身障者用トイレ(10)	H11	5.0㎡	1			S				
南花台中学校普通教室棟(11)	H03	491.0㎡	3			R				

施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A197	施設名称	美加の台中学校	用途地域	1中高
所在地	大阪府河内長野市美加の台7-2-1				

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	2,911,152円	2,896,433円	3,005,766円
上下水道費	1,203,469円	1,493,256円	1,436,499円
修繕費	-	674,877円	2,185,828円
合計	4,114,621円	5,064,566円	6,628,093円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	229人	223人	207人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/4	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	2(10)外壁にクラックあり 2(10)外壁に欠損あり 2(11)外壁仕上げ剥離に剥離あり 4(16)内壁モルタルクラックあり 4(16)内壁モルタルに欠損あり 他	
改善予定有無	未定	

施設12条点検(設備)

実施日	-	-
指摘の概要	-	-
指摘の内容	-	-
改善予定有無	-	-




棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	改修
美加の台中学校管理棟(1)	H03	1329.0㎡	2			R				
美加の台中学校普通教室棟(2)	H03	1552.0㎡	3			R				
美加の台中学校多目的教室棟(3)	H03	692.0㎡	2			R				
美加の台中学校特別教室棟(4-1)	H03	1902.0㎡	2			R				
美加の台中学校特別教室棟(4-2)	H04	134.0㎡	2			R				
美加の台中学校身障者用トイレ(4-3)	H11	5.0㎡	1			S				
美加の台中学校灯油庫(5)	H03	12.0㎡	1			R				
美加の台中学校屋内運動場(6)	H03	1225.0㎡	2			R				
美加の台中学校プール専用付属室棟(7)	H03	130.0㎡	1			R				
美加の台中学校課外活動部室(8)	H03	147.0㎡	1			S				
美加の台中学校倉庫(9)	H12	17.0㎡	1			R				

施設(敷地単位)カルテ

施設番号 **A198** 施設名称 **三日市幼稚園**
 所在地 **大阪府河内長野市上田町200-1** 用途地域 **2中2住**

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	551,309円	549,806円	485,885円
上下水道費	420,974円	288,410円	227,496円
修繕費	-	721,875円	607,740円
合計	972,283円	1,560,091円	1,321,121円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	69人	61人	52人



施設12条点検(建物)

実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-

施設12条点検(設備)

実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-



三日市小学校区

棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	
三日市幼稚園保育室棟(12-1)	S52	479.0m ²	1			R	○	H18	要	未
三日市幼稚園保育室棟(12-2)	H06	142.0m ²	1			R				
三日市幼稚園プレハブ庫(13)	S52	8.0m ²	1			S	○			
三日市幼稚園倉庫(14)	S55	33.0m ²	1			W	○			
三日市幼稚園遊戯室棟(15-1)	S56	162.0m ²	1			S	○			
三日市幼稚園遊戯室棟(15-2)	H03	65.0m ²	1			S				
三日市幼稚園遊戯室棟(15-3)	H06	39.0m ²	1			S				
三日市幼稚園倉庫(16)	S59	4.0m ²	1			S				
三日市幼稚園管理棟(17)	H06	41.0m ²	1			S				
三日市幼稚園管理棟(18)	H06	29.0m ²	1			S				