

事業スキーム・スケジュールの 見直し提案

河内長野市
政策企画課

事業スキーム提案

【現行】デザインビルド方式を想定

【変更案】設計・施工分離発注方式

変更提案理由

- ・推進委員会で基本計画内容について十分な議論ができていないこと
- ・基本計画内容を地域住民に示すことができていないこと
- ・推進委員会では、具体的な内容を踏まえ検討を進めている。
こうした具体的な内容や、地域住民の意見を反映した、魅力的な施設整備を実現するためには、設計段階において反映が容易な設計・施工分離発注が有利であること。

設計・施工分離発注 スケジュール変更案

- 基本計画案住民説明
令和4年12月
- 基本計画策定
～令和5年1月
- 設計事業者選定(公募型プロポーザル)
～令和5年3月
- 基本設計・実施設計
令和5年4月～
- 施工事業者選定
～令和6年3月
- 施工
令和6年度