

		2023年										2024年			
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野市スケジュール	市議会	3月議会	●庁議4/25	●全席	6月議会			9月議会			12月議会			3月議会	
	予算・議案				●議決			●補正予算(R5国費減額分)			●補正予算(工事費)			●工事発注議決	
	UR跡地購入	当初予算上程	譲渡額・契約内容協議	●河内長野市不動産評価審議会3/30	財産取得議案上程	土地売買契約	権利移転								
	都市計画 (用途地域、公園、地区計画他) ※基本計画確定に合わせて整理必要	関係機関 下協議 府 計画推進課 下協議	下協議 回答	●開会・回答 府 計画推進課 事前協議	事前協議 回答	16条第1項 公聴会及び説明会	協議の回答 府 計画推進課 協議	19条3項 協議申出	協議の回答受理	17条 公告・縦覧・ 意見書の受理	都市計画審議会 (付議)	★ 都市計画決定・公示			
補助金手続き (過年度事例想定)	製本提出	早着申請	第1回計画変更にかかる集中相談	概算要望				第2回計画変更にかかる集中相談			本要望	繰越調書作成	概算請求	実績報告	
設計スケジュール	基本設計・実施設計	準備期間	基本設計1 (約2ヶ月)	基本設計2 (約2ヶ月)	基本設計図・設計書作成(2ヶ月)	調整	実施設計図作成(4ヶ月)	調整	実施設計 (約8ヶ月)						
	推進委員会前打合せ日程	●3/15	●4/7(金)	●5/15(月)	●6/14(水)	●7/11(火)	●8/8(火)	●9/5(火)	●10/10(火)	●11/7(金)	●12/5(火)	●1/9(火)	●2/6(火)	●3/5(火)	
	推進委員会	●3/2	●4/13(木)	●5/26(金)	●6/23(金)	●7/21(金)	●8/18(金)	●9/15(金)	●10/20(金)	●11/17(金)	●12/15(金)	●1/19(金)	●2/16(金)	●3/15(金)	
	南花台中央公園 スタジアム定例会議 (原則毎月第4木曜)		●3/30(木)	●4/26(水)	●6/8(木)	●6/29(木)	●7/27(木)	●8/24(木)	●9/28(木)	●10/26(木)	●11/30(木)	●12/21(木)			
	ワークショップ			●WS①6/3	●WS②	●WS③			●WS④					●WS⑤	
	市民説明会				●中学生WS①6/30(金)	●小・中学生WS②	●説明会				●説明会+イベント+フォーラム				
	追加業務工程									積算業務				申請業務	
	a) 積算業務														
	b) 申請業務														
	c) 透視図作成					基本設計パース作成								実施設計パース作成	
d) 模型作成					模型作成										
e) 概略工事工程表作成									概略工事工程表作成						
f) 土質ボーリング調査					調査									調査結果とりまとめ	
設計JV品質管理スケジュール	キックオフミーティング▲			▲DR1 DR-1 これからどのようにPJを	▲計画会議 ▲DR2 計画会議 役員によるデザインの方向性を確認	▲DR3 ▲整合性確認 ▲設計検証 ▲基本設計リリース承認				▲DR3 ▲整合性確認 ▲設計検証 ▲実施設計リリース承認					