

■(仮称)南花台中央公園整備事業 設計変更 マスター工程表(案)

2024.7.9作成

		2024年												2025年												2026年						
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月					
スケジュール 河内長野市	市議会	6月議会			9月議会			12月議会																								
	予算・議案							●工事発注議決																								
	補助金手続き																															
設計変更スケジュール	発注支援等	設計変更図・積算UP▼		設計見直し等業務												業務完了▼																
		発注支援等業務		設計見直し等業務																												
		設計変更協議・図面作成(1.5か月)		発注支援(約3か月)																												
		積算変更・調整(1.5か月)																														
		事前協議(1ヶ月)		計画変更(2ヶ月)																												
	工事	工事発注▼		施工者選定												工事本契約▼																
				残土撤出工事(別途発注)																												
																着工▼																
																全体工期：18か月																
																▼竣工																
打合せ日程	●6/17(月)																															
推進委員会	●7/9																															
ワークショップ																																
市民説明会	●近隣説明6/29																															
備考																																